

Verlängerung der Fahrradstraße: Hindenburgstraße zwischen Schorndorfer Straße und Keplerstraße

Esslingen am Neckar, 12.05.2025

www.esslingen.de


Folgende Planungsinhalte werden umgesetzt:

- Optimierung Schulweg- und Schulradwegeempfehlung in die Herderschule
- Ausbau einer Barrierefreien Bushaltestelle
- Entsiegelung von Verkehrsfläche
- Umsetzung von neuen Baumstandorten
- Vorgezogene Gehwege für bessere Sichtbeziehungen durch Verkehrsteilnehmer (Fuß, Rad, Kfz) auf den Verkehrsraum
- Gepflasterte Gehwege
- Optimierung der innerstädtischen Radroute
- Umsetzung Mobilitätskonzept
- Erneuerung der Beleuchtung

Planung im Detail - Lage

Umgesetzt in 2024

Abschnitt der Verlängerung Fahrradstraße in 2025




Lage neue barrierefreie
Bushaltestelle

Optimierung der Kreuzungsbereiche
Hindenburgstraße / Keplerstraße

[illegible]

Planung im Detail - Ausführungsplanung

Teil 2 von 2: (Stand September 2024)



Straßenquerschnitt Bestand vs. Straßenquerschnitt Zukunft



Projektablauf


- Baubeginn Mo 02.06.2025
- Bauzeit: Ende Oktober 2025
- Bauabschnitt 1 – Sperrung Kreuzung Keplerstraße und bis Einfahrt Lehrerparkplatz
- Bauabschnitt 2 – Einfahrt Lehrerparkplatz bis Schorndorfer Straße
- Ansprechpartner: Stadt Esslingen
Projektingenieur Martin Frank (0711/ 3512-2416), Vertretung bei Abwesenheit

Baufirma Moll
Bauleiter Nicolas Fuchs (07335/1844-42) bzw. Polier vor Ort
- Baustellen Jour Fix: montags ab 10.30 Uhr

Bauablauf

Baudurchführung in 2 Bauabschnitten:


Bauabschnitt 1a –
ca. 5 Wochen



Fußgänger über LSA
und „im Ententeich“

Kfz-Zufahrt aus
Hindenburgstraße
(West) zum
Lehrerparkplatz
möglich

Baudurchführung in 2 Bauabschnitten:



Fußgänger über
Kreuzung
Keplerstraße und
Querung zur
Schule auf Höhe
Geb. 192

Kfz-Zufahrt aus
Hindenburgstraße
(West) zum
Lehrerparkplatz
möglich

Bauabschnitt 2a – ca. 6 Wochen, gepl.
in Sommerferien

Baudurchführung in 2 Bauabschnitten:



Gehweg vor
Schule gesperrt,
Fußgänger an
Häuserzeile
Sommerferien

Kfz-Zufahrt aus
Hindenburgstraße
(Ost) zum
Lehrerparkplatz
möglich

Baudurchführung in 2 Bauabschnitten:

Bauabschnitt 2b –
ca. 4 Wochen





Gehweg vor
Gebäudezeile
gesperrt,
Fußgänger auf
Schulseite

Kfz-Zufahrt aus
Hindenburgstraße
(Ost) zum
Lehrerparkplatz
möglich


Umleitungen für Bus und Rad

Baudurchführung in 2 Bauabschnitten: 1. Bauabschnitt



-  Bus
-  Rad
-  Baubereich

Baudurchführung in 2 Bauabschnitten: 2. Bauabschnitt





Vielen Dank

Sie haben Fragen?

Florian Froberg
Abteilungsleitung
Telefon 0711 3512 - 2647
florian.froberg@esslingen.de